

**INFORME DE SEGUIMIENTO No. 2, 2010
Obras de Valorización (Acuerdo 180 de 2005)**

Fecha de Visita	29 de Abril de 2010
Obras visitadas	3 vías, 4 puentes peatonales, 1 intersección
Funcionario que realizó la visita	Diego Núñez, CCB

El día 29 de Abril de 2010 se realizó la visita de campo a 8 obras de valorización, contempladas en el Acuerdo 180 de 2005. El objetivo de la visita es conocer el avance físico de las obras en ejecución. De la misma forma, se inspeccionó a lo largo del recorrido el impacto generado por las obras.

Como se puede apreciar en las imágenes, actualmente no ha iniciado la construcción de cuatro (4) puentes peatonales que se encuentran en la localidad de Fontibón y que están contemplados en el Acuerdo 180 de 2005:

Puente Peatonal. Avenida Boyacá (AK 72) por Calle 21



Puente Peatonal. Avenida Centenario por Avenida Boyacá



Puente Peatonal. Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Centenario Occidente.



Por otra parte, las obras visitadas y que presentan ejecución son las siguientes:

1 Puente Peatonal

- ✓ Avenida Centenario por Carrera 78G

3 Vías

- ✓ Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Avenida Ciudad de Cali (AK 86) hasta Transversal 93.
- ✓ Avenida Mariscal Sucre (Carreras 18 y 19) desde Avenida Jimenez de Quesada (AC 13) hasta Avenida de los Comuneros (AC 6).
- ✓ Avenida Mariscal Sucre (Carreras 18 y 19) desde Avenida de los Comuneros (AC 6) hasta Avenida de la Hortúa (AC 1).

1 Intersección

- ✓ Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Avenida Ciudad de Cali (AK 86)


A continuación se presenta el seguimiento realizado a cada una de las obras mencionadas:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Código de obra:	316
Tipo de obra:	Puente Peatonal
Lugar:	Avenida Centenario (Calle 17) por Carrera 78G
Adjudicación:	Resolución 5788 de 29/12/08
Contrato de obra:	IDU-75-2008 de 30/12/2008
Plazo estimado:	9 meses
Valor estimado:	\$ 2.539.858.334
Contratista:	UNION TEMPORAL BOL
Interventor:	UNION TEMPORAL INCOL

Imagen 1. Comparativo de avance

Marzo 10 de 2010

Abril 29 de 2010



Fuente: CCB. Visita técnica

En la obra se adelantó la adecuación del espacio público y se habilitó el puente para el uso de los peatones; adicionalmente, se quitó el semáforo que había en ese punto, permitiendo mejor circulación de los vehículos en la zona, y se insertaron unas vallas en el separador para evitar que los ciudadanos crucen la avenida, de esta manera se obliga a hacer uso del puente peatonal.


DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Código de obra:	112 y 154
Tipo de obra:	Vía e Intersección
Lugar:	Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Avenida Ciudad de Cali (AK 86) hasta Transversal 93 Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Avenida Ciudad de Cali (AK 86)
Contrato de obra:	Adicionado a contrato de adecuación de Transmilenio Fase III, IDU-138-2007
Valor estimado:	\$ 7.469.787.713 y \$ 29.285.035.549
Contratista:	INFRAESTRUCTURAS URBANAS S.A
Interventor:	INGETEC S.A
Interventor:	CONSORCIO INTERVIAL 09

Obra de la vía Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Avenida Ciudad de Cali (AK 86) hasta Transversal 93:

Imagen 2. Comparativo de avance

Septiembre 9 de 2009

Abril 29 de 2010



Fuente: CCB. Visita técnica

Una vez superados los inconvenientes de predios que tenía esta obra para su inicio, se nota un avance considerable en su ejecución. La vía se encuentra habilitada para el tránsito de vehículos, se tiene la demarcación en el pavimento, se han instalado semáforos para la intersección y la vía cuenta con la iluminación respectiva.

Adicionalmente, se evidenció que se adelantan trabajos para el acondicionamiento del espacio público y los accesos a algunos predios, así como los cerramientos respectivos para la obra que se adelantará en la intersección y para la terminación de algunos tramos en la calzada rápida del costado norte.


Obras en la intersección de la Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Avenida Ciudad de Cali (AK 86):

Imagen 3. Comparativo de avance

Septiembre 9 de 2009




Abril 29 de 2010



Fuente: CCB. Visita técnica

Se están adelantando los trabajos para la construcción del puente vehicular que atravesará la Avenida Ciudad de Cali por la Calle 63; están los cerramientos respectivos y la señalización para indicar a transeúntes y conductores sobre los pasos por donde pueden circular.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Código de obra:	123 y 124
Tipo de obra:	Vía
Lugar:	Avenida Mariscal Sucre (Carreras 18 y 19) desde Avenida Jimenez de Quesada (AC 13) hasta Avenida de los Comuneros (AC 6) Avenida Mariscal Sucre (Carreras 18 y 19) desde Avenida de los Comuneros (AC 6) hasta Avenida de la Hortúa (AC 1)
Contrato de obra:	Adición No.1 y Otro sí No.5 al Contrato 135 de 2007
Plazo estimado:	-
Valor estimado:	\$ 10.982.956.465 y \$ 12.482.643.378
Contratista:	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA
Interventor:	POYRY INFRA S.A.



Fuente: CCB. Visita técnica

Se verificó que éste contrato se encuentra en proceso de ejecución en los diferentes tramos que lo conforman. Se adelantan trabajos de excavación y relleno granular, sin embargo llama la atención el escaso personal que se encuentra laborando en estos tramos.