

INFORME DE SEGUIMIENTO No. 6
Ejecución de las obras de valorización
(Acuerdo 180 de 2005)

Fecha de visita	Octubre 28 de 2009
Ruta de visita	1. Andenes. Calle 122 entre Carrera 15 y Carrera 19. 2. Andenes. Carrera 15 entre Calle 100 y Calle 127.
Funcionario que realiza la visita	Diego Fernando Nuñez, CCB

Información relevante

En cuadro anexo se presenta el estado actual de los procesos licitatorios según información obtenida del Portal de Contratación a la Vista del Distrito (www.bogota.gov.co/contratacion).

Registro y observaciones

Se visitaron 2 sitios de obra en donde se hará la reconstrucción de los andenes.

A continuación se presentan algunas observaciones de cada punto visitado:

Punto 1

Código de Obra	403
Tipo de Obra	Andenes.
Ubicación	Calle 122 entre Avenida Paseo del Country (Carrera 15) y Avenida Santa Bárbara (Carrera 19).
Costo Estimado	\$ 1.000.441.487
Estado	Terminado.



Este sitio fue visitado de nuevo debido a que en la visita realizada en el mes de abril, cuando la obra estaba por ser entregada, se identificaron varios puntos en los que la obra presentaba diferentes tipos de fallas, como grietas en los

adoquines y hundimientos. Se pudo verificar que dichas inconsistencias fueron corregidas y la obra está en un nivel óptimo. Sin embargo, a la altura de la carrera 17, se identificaron algunos obreros quienes se encontraban haciendo una intervención en redes, por lo cual tuvieron que volver a levantar el andén que ya se había terminado.

Punto 2

Código de Obra	410
Tipo de Obra	Andenes.
Ubicación	Avenida Paseo del Country (Carrera 15) entre Avenida Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) y Avenida Callejas (Calle 127).
Costo Estimado	\$ 13.0610936.272
Estado	No ha iniciado.



Aún no se verifica inicio de obra, pese a que se encuentra contratado desde el mes de agosto (ver cuadro anexo).